

Protokoll

Funktionsprüfung Flüssigkeits-Leckanzeiger LAS

Standort der Anlage

Firma

Vor- / Nachname

Straße

PLZ / Ort

Produkt LAS 24, 39, 72 und 230

Verwendbarkeitsnachweis: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Z-65.24-381

Checkliste

Die Sichtkontrolle des Systems ergab eine vorschriftsmäßige Installation ohne erkennbare Schäden.

Das System wurde durch Öffnen des Prüfventils getestet.

Die Leckanzeigeflüssigkeit trat dabei mit mindestens 0,5 l/min aus.

Der Füllstand der Leckanzeigeflüssigkeit ist korrekt.

Notizen

Geprüft am:

Fachbetrieb nach WHG (AwSV):

Firma

Vor- / Nachname

Straße

PLZ / Ort

Unterschrift/Stempel