

Protokoll

Funktionsprüfung Überdruck-Leckanzeiger

Standort der Anlage

Firma _____

Vor- / Nachname _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Produkt

Europress LAD-10

Verwendbarkeitsnachweis: Z-65.23-3

Europress

Verwendbarkeitsnachweis: Z-65.23-3 oder CE oder ÜHP

Seriennummer

Messung

Die Messung der Schaltpunkte ergab folgende Drücke:

Alarm ein: _____ mbar

Pumpe ein: _____ mbar

Alarm aus: _____ mbar

Pumpe aus: _____ mbar

Checkliste

Die Sichtkontrolle des Systems ergab eine vorschriftsmäßige Installation ohne erkennbare Schäden.

Bei Unterschreiten des Alarmdrucks erfolgte optischer und akustischer Alarm.

Beim Betätigen der Prüftaste erfolgte optischer und akustischer Alarm.

Der akustische Alarm ist quittierbar.

Die Betriebs- und die Alarmleuchte sind in Funktion.

Die Trockenperlen im Trockenfilter sind bei kompletter Verfärbung ausgetauscht worden bzw. noch brauchbar.

Geprüft am:

Fachbetrieb nach WHG (A w S V):

Firma _____

Vor- / Nachname _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Unterschrift/Stempel